



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

DEMSUR: DEPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO

OBRA: OBRAS CIVIS

Município: MURIAÉ -MG

Data da elaboração do orçamento:

08/08/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	%Mês - 01		%Mês - 02		%Mês - 03		%Mês - 04	
				SIMPL	ACUM.	SIMPL	ACUM.	SIMPL	ACUM.	SIMPL	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.033,75	1,93%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROJETO EXECUTIVO	1.765,07	0,24%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO	30.262,22	4,16%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	CONSTRUÇÃO - CASA DE BOMBA E REDE ADUTORA	449.909,82	61,91%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
5	REDE ADUTORA	137.021,89	18,85%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
6	BALSA - CAPTAÇÃO	59.950,48	8,25%					30,00	30,00	70,00	100,00
7	URBANIZAÇÃO	30.442,94	4,19%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.375,00	0,46%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL			100,00%	22,17%	22,17%	26,41%	48,58%	28,10%	76,68%	23,32%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$726.761,17		161.132,31	161.132,31	191.921,77	353.054,07	204.210,04	557.264,11	169.497,06	726.761,17

08/08/2019

Engº Jorge Celso Fraga Godinho
CREA RJ 2014140455/D